

Il Committente:

A.S.P. ITIS

REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL' ASP "I.T.I.S." DI TRIESTE. PROGETTO ESECUTIVO

elaborato:

ele.fv.14-r0

data:

Agosto 2026

Commessa: SA-019-2025

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TEA

Studio tecnico associato di progettazione impiantistica

Via Barone n.2/b
33059 FIUMICELLO (UD)Via P. Besenghi n.16
34143 TRIESTE

tel. 0432.92.47.18 - e_mail: info@studiotecnicotea.it



Il Tecnico: Per. ind. Fornasari Flavio



	Documento	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	EMISSIONE	Agosto 2026	PROGETTO ESECUTIVO IMP. FOTOVOLTAICO	Per. Ind. Grendene	Per. Ind. Fornasari	Per. Ind. Fornasari

Questo elaborato è di esclusiva proprietà dello Studio Tecnico Associato TEA e ne è vietata la riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione del proprietario. I diritti saranno tutelati a termini di legge.

[illegible]

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I cantieri saranno gestiti separatamente per ognuna delle 3 sedi oggetto d'intervento, in modo che possano essere gestiti sia parallelamente che consequenzialmente a seconda delle necessita concordate con committenza e direzione lavori e secondo cronoprogramma esposto nella precedente pagina. In particolare si prevedono:

- 1- Sede di Via Pascoli
- 2- Sede di Via Valle
- 3- Sede di Via Stuparich
- 4- Attività di gestione pratiche di connessione e dogane impianti di produzione

Per gli interventi previsti si prevede pertanto un numero complessivo di **180 giorni** di lavori. La data di consegna lavori all'impresa e **partenza del cantiere è prevista per il 9 ottobre 2026.**

Particolare attenzione è da prestare all'intervento di Via Stuparich che è stato appositamente traslato all'interno del cronoprogramma in quanto sede di un diverso cantiere ed intervento che si prevede di chiudere prima della data di inizio lavori dell'impresa.